

УТВЕРЖДАЮ:



Директор
(должность)

Д.С. Еременко

(подпись) (рашифровка подписи)

27 января 2021 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за IV квартал 2020г.

Наименование муниципального учреждения МО «город Северобайкальск» Муниципальное бюджетное учреждение «Северобайкальскстройзаказчик»	Коды
_____	Форма по ОКУД 0506001
Виды деятельности муниципального учреждения МО «город Северобайкальск» <u>Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура</u>	Дата 27.01.21
Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)	По реестру _____
Периодичность _____ IV квартал 2020г	По ОКВЭД 71.12
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)	По ОКВЭД _____
	По ОКВЭД _____



Сосл. Коноульгин - МКУ.КВГХ. Д.С. Еременко

711000. Р.04.0. 011600 01000	Проведение строительно го контроля заказчиком, застройщик ом при строительст ве, реконструкц ии и капитально м ремонте объектов капитальног о строительст ва			Объекты капитальн ого строительс тва предусмот ренные бюджетом по г. Северобай кальск на 2020г. согласно приложени я к отчету о выполнени и муниципал ьного задания за IV квартал 2020г		Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленн ой рабочей документации , результатам инженерных изысканий, требованиям градостроите льного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений	штуки	796	33	33			согласно плана графика закупок МКУ «КУГХ»
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	-------	-----	----	----	--	--	--

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								Средний размер платы (цена, тариф)
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
	наименование	код												
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

71100 0.P.04 .0.011 60010 00	Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства			Объекты капитального строительства предусмотренные бюджетом по г. Северобайкальск на 2020г. согласно приложению к отчету о выполнении муниципального задания за IV квартал 2020г.		Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,	штуки	796	33	33				согласно плана графика закупок МКУ «КУГХ»	160,5
--	---	--	--	--	--	---	-------	-----	----	----	--	--	--	--	-------

						требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений													
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Д.С. Еременко
(расшифровка подписи)

"27" января 2021 г.

Приложение №3
к Порядку формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «город Северобайкальск»
и финансового обеспечения муниципального задания

Сводная информация
о выполнении муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск»
муниципального задания в разрезе муниципальных услуг
за IV квартал 2020 год,
подведомственного МКУ «КУГХ»
(Наименование Учредителя)


NN п/п	Наименование муниципального учреждения	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование и единица измерения показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Значение показателя за отчетный период			Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания		
				План	Факт	% отклонения	План	Факт	% отклонения
1	МБУ «Северобайкальскст ройзаказчик»	проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях	33	33		2 747 736	2 747 736	

			обеспечения безопасности зданий и сооружений штуки						

Руководитель (уполномоченное лицо)

Председатель

(должность)



(подпись)

М.А. Зыков

(расшифровка подписи)

«27»января 2021г.

Утверждаю:

Директор _____ Д.С. Еременко
"27" января 2021 года

Приложение к отчету о выполнении муниципального задания

за 12 месяцев 2020 года

МБУ "Северобайкальскстройзаказчик"

№пп	Общая сумма муниципальных контрактов	22 418 316,39 ·			100,00%
					100,00%
1		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Восстановление работоспособности (подвешивание металлического газоотводящего ствола) дымовой трубы №2 Н=80м. D=3,02 м. Центральной котельной г. Северобайкальск, респ. Бурятия	1 950 000,00 ·	30.12.2019	29.02.2020	8,70%
	Мун. контракт №002-ЧС от 30.12.2019г.	1 950 000,00 ·			8,70%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
2		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Капитальный ремонт котла №5 Центральной котельной г. Северобайкальск	7 461 443,28 ·			33,28%
	Мун. контракт №0302300103319000048 от 23.09.2019г.	7 461 443,28 ·	23.09.2019	28.03.2020	33,28%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
3		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Капитальный ремонт ПСКМ котлов №8, №9 Центральной котельной г. Северобайкальск.	2 301 067,00 ·	01.04.2020	25.05.2020	10,26%
	Мун. контракт №0302300103319000060 от 30.12.2019г.	2 301 067,00 ·		07.07.2020	10,26%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		

	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%	
4		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Капитальный ремонт котла №4 Центральной котельной г. Северобайкальск (замена циклона)	2 413 007,00 ·	01.04.2020	25.05.2020	10,76%
	Мун. контракт №0302300103319000061 от 30.12.2019г.	2 413 007,00 ·		24.05.2020	10,76%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
5		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Капитальный ремонт котла №4 Центральной котельной г. Северобайкальск (замена дымохода)	1 760 807,00 ·	01.04.2020	25.05.2020	7,85%
	Мун. контракт №0302300103319000059 от 30.12.2019г.	1 760 807,00 ·			7,85%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
6		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Ремонт помещений по адресу ул. Морских Пехотинцев, 7 под размещение архива (1 этап)	282 987,00 ·	26.03.2020	20.04.2020	1,26%
	Муниципальный контракт №80 ПД от 26.03.2020г.	282 987,00 ·			1,26%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
7		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Ремонт помещений по адресу ул. Морских Пехотинцев, 7 под размещение архива (2 этап)	299 920,00 ·	28.04.2020	09.05.2020	1,34%
	Муниципальный контракт №129 ПД от 28.04.2020г.	299 920,00 ·			1,34%
Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					

		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%	
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
8		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Ремонт помещений по адресу ул. Морских Пехотинцев, 7 под размещение архива (3 этап)	299 980,00 ·	09.06.2020	30.06.2020	1,34%
		Муниципальный контракт №167-ПД от 09.06.2020г.	299 980,00 ·			1,34%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%	
	Исполнительная документация	0,29	0,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
9		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Устройство системы порошкового пожаротушения по адресу ул. Морских Пехотинцев, 7 в г.Северобайкальске (под размещение архива)	271 724,00 ·	24.03.2020	30.04.2020	1,21%
		Муниципальный контракт №69 ПД от 24.03.2020г.	271 724,00 ·			1,21%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%	
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
10		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Устройство охранно-пожарной сигнализации по адресу ул. Морских Пехотинцев, 7 в г.Северобайкальске (под размещение архива)	181 347,00 ·	24.03.2020	30.04.2020	0,81%
		Муниципальный контракт №70 ПД от 24.03.2020г.	181 347,00 ·			0,81%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%	
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	

11	Электромонтажные работы в помещении по адресу ул. Морских Пехотинцев, 7	137 171,00 -	25.03.2020	05.05.2020	0,61%
	Муниципальный контракт №71 ПД от 25.03.2020г.	137 171,00 -			0,61%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
12		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Работы по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Труда, д.30. Ремонт полов в квартире № 21	49 116,00 -	09.06.2020	30.06.2020	0,22%
	Муниципальный контракт №166-ПД от 09.06.2020г.	49 116,00 -			0,22%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,99	100,00%	99,00%	100,00%
Исполнительная документация	н	н	н		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
13		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Ремонт объектов благоустройства МО "город Северобайкальск" празднованию 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне	113 590,00 -	27.04.2020	06.05.2020	0,51%
	Муниципальный контракт №103 от 27.04.2020г.	113 590,00 -			0,51%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,99	100,00%	99,00%	100,00%
Исполнительная документация	н	н	н		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
14		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Электромонтажные работы по адресу ул. Студенческая, 7б в г. Северобайкальск, корпус 4	299 953,00 -	21.02.2020	28.02.2020	1,34%
	Муниципальный контракт №ПД-03 от 21.02.2020г.	299 953,00 -			1,34%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		

15		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Электромонтажные работы по адресу ул. Студенческая, 76 в г. Северобайкальск, корпус 1	299 711,00 -	24.03.2020	31.03.2020	1,34%
	Муниципальный контракт №68 ПД от 24.03.2020г.	299 711,00 -			1,34%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
16		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Выполнение ремонтных работ в здании по адресу ул. Студенческая, 76 в г. Северобайкальск, корпус 1 (1 этап)	299 583,00 -	22.01.2020	15.02.2020	1,34%
	Муниципальный контракт №17 ПД от 22.01.2020г.	299 583,00 -			1,34%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
17		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Выполнение ремонтных работ в здании по адресу ул. Студенческая, 76 в г. Северобайкальск, корпус 1,4 (2 этап)	299 940,00 -	20.05.2020	01.06.2020	1,34%
	Муниципальный контракт №149 ПД от 20.05.2020г.	299 940,00 -			1,34%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
18		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Выполнение ремонтных работ в здании по адресу ул. Студенческая, 76 в г. Северобайкальск, корпус 1,4 (3 этап)	299 973,00 -	02.06.2020	15.06.2020	1,34%
	Муниципальный контракт №157 ПД от 02.06.2020г.	299 973,00 -			1,34%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		

	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%	
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
19		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Выполнение ремонтных работ в здании по адресу ул. Студенческая, 76 в г. Северобайкальск, корпус 1,4 (4 этаж)	199 787,00 ·	16.06.2020	30.06.2020	0,89%
		Муниципальный контракт №175 ПД от 16.06.2020г.	199 787,00 ·			0,89%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
		Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
20		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Ремонт сетей уличного освещения ул. Октября в г. Северобайкальске	43 761,00 ·	15.05.2020	29.05.2020	0,20%
		Муниципальный контракт №144 ПД от 15.05.2020г.	43 761,00 ·			0,20%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
		Фактическое выполнение	0,99	100,00%	99,00%	100,00%
	Исполнительная документация	н	н	н		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
21		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Устройство наружного освещения нешеходной троны по ул.Труда/СОШ № 11 в г.Северобайкальск	400 776,00 ·	19.06.2020	15.07.2020	1,79%
		Муниципальный контракт №187-ПД от 19.06.2020г.	400 776,00 ·			1,79%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
		Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
22		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Капитальный ремонт уличного освещения на территории МО "город Северобайкальск" в 2020 году	790 000,00 ·	19.06.2020	10.08.2020	3,52%
		Муниципальный контракт №0302300103320000011 от 19.06.2020г.	790 000,00 ·			3,52%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					

		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %	
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%	
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
23		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Устройство наружного освещения на территории города Северобайкальска ул.Промышленная от ЭЧ-10 до автобусной остановки "Нефтебаза". 1 этап	720 507,00 -	30.08.2020	30.08.2020	3,21%
		Муниципальный контракт №0302300103320000014 от 30.08.2020г.	720 507,00 -			3,21%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
			доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
		Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
24		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Переустройство светофорного объекта на перекрестке пр-т 60 лет СССР / пр-т Ленинградский (в районе железнодорожного вокзала)	146 618,00 -	30.06.2020	31.07.2020	0,65%
		Муниципальный контракт № 180-ПД от 30.06.20г.	146 618,00 -			0,65%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
			доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
		Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
25		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	
		Ремонт наружного освещения ул.Сибирская/ ул.Энтузиастов в г.Северобайкальске	36 409,00 -	03.07.2020	30.07.2020	0,16%
		Муниципальный контракт № 189-ПД от 03.07.20г.	36 409,00 -			0,16%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта					
			доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
		Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
	Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
	Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании	
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение	

26	Ремонт наружного освещения пер.Бамовский в г.Северобайкальске	66 795,00 -	13.07.2020	17.08.2020	0,30%
	Муниципальный контракт № 196-ПД от 13.07.20г.	66 795,00 -			0,30%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
27		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Установка рекламной конструкции "Сити - формат" в районе здания администрации МО "город Северобайкальск"	46 006,00 -	27.08.2020	17.08.2020	0,21%
	Муниципальный контракт № 239-ПД от 27.08.2020г.	46 006,00 -			0,21%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
28		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Ремонт наружного освещения ул.Студенческая в г.Северобайкальске	33 533,00 -	03.07.2020	30.07.2020	0,15%
	Муниципальный контракт № 190-ПД от 03.07.2020г.	33 533,00 -			0,15%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
29		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Ремонт уличного освещения пр.60 лет СССР дом 20 в г.Северобайкальске	114 074,00 -	03.08.2020	15.09.2020	0,51%
	Муниципальный контракт № 210-ПД от 03.08.2020г.	114 074,00 -			0,51%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		

30		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Устройство подъемника для маломобильных групп населения по адресу: г.Северобайкальск, ул.Автомобилистов, д.11, подъезд 2	203 289,11 ·	10.09.2020	31.12.2020	0,91%
	Муниципальный контракт № 246-ПД от 10.09.2020г.	203 289,11 ·			0,91%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,7	100,00%	70,00%	100,00%
Исполнительная документация	0,29	100,00%	29,00%		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
31		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Работы по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Мира д.11, кв.7.	58 057,00 ·	21.10.2020	30.06.2020	0,26%
	Муниципальный контракт №272 от 21.10.2020г.	58 057,00 ·			0,26%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,99	100,00%	99,00%	100,00%
Исполнительная документация	и	н	н		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
32		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Выполнение работ по сборке и монтажу металлического сценического комплекса СК10.6х6	93 351,00 ·	13.07.2020	20.08.2020	0,42%
	Муниципальный контракт № 203-ПД от 13.07.2020г.	93 351,00 ·			0,42%
	Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
		доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
	Фактическое выполнение	0,99	100,00%	99,00%	100,00%
Исполнительная документация	и	н	н		
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%		
33		Стоимость изначальная	Начало работ по контракту	Окончание работ по контракту	% объекта в муниципальном задании
		Стоимость фактическая	Начало работ фактическое	Окончание работ фактическое	% объекта в муниципальном задании факт выполнение
	Устройство наружного освещения на территории города Северобайкальска ул.Промышленная от ЭЧ-10 до автобусной остановки "Нефтебаза". 2 этап	444 034,00 ·	15.09.2020г.	30.10.2020г.	1,98%

Муниципальный контракт № 248-ПД от 15.09.2020г.	444 034,00 ·			1,98%
Уточненное по пунктам выполнение работ по выполнению муниципального контракта				
	доля показателя	выполнение показателя в %	фактическое выполнение в % объекта	Итого по показателям %
Фактическое выполнение	0,99	100,00%	99,00%	100,00%
Исполнительная документация	н	н	н	
Выполнение работы в срок	0,01	100,00%	1,00%	